



GEMEINDE

Würenlingen

Abteilung Finanzen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Kreditabrechnung

Kanalisation Seilerweg

Erstellungsjahr 2024



GEMEINDE

Würenlingen

Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

vom 17. September 2024

24-223

9.9200.9240

Kreditbuchhaltung
Kreditabrechnung Sanierung Seilerweg,
Gemeindeversammlung vom 22. November 2018,
Kanalisation

Sachverhalt

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2018 bewilligte mit der Sanierung und dem Ausbau Seilerweg inkl. Erneuerung Werkleitungen für die Kanalisation einen Kredit von CHF 280'000.00.

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt:

Total Bruttoanlagekosten	CHF	195'813.97
Verpflichtungskredit	CHF	280'000.00
Kreditunterschreitung	CHF	84'186.03

Details zur Kreditabrechnung sind nachfolgend erläutert:

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	280'000.00	
Objekt	Kanalisation Seilerweg		
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 22. November 2018		
1 Bruttoanlagekosten			
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7201.5030.06	Fr.	182'427.10
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		Fr.	13'386.87
Total Bruttoanlagekosten		Fr.	195'813.97
2 Kreditvergleich			
Verpflichtungskredit		Fr.	280'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	84'186.03
3 Einnahmen			
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge		Fr.	0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung		Fr.	0.00
Total Einnahmen		Fr.	0.00

Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

vom 17. September 2024

4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 182'427.10
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 182'427.10
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14072.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Tiefbauten		100653	14032.01	3300.31	Fr. 182'427.10
- Mobilien					
- immat. Anlagen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 182'427.10
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<i>Hinweis:</i> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Beim Abwasser konnten Synergien mit den anderen Werken genutzt werden, was zusätzlich zum sehr guten Angebot der Aarvia Bau AG hinzukam. Die im Kostenvorschlag vorgesehenen Baunebenkosten und Reserven wurden ebenfalls nicht benötigt. Dadurch konnten erheblich Kosten gespart werden und der Kredit wird daher deutlich unterschritten.					

Beschluss

- Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret, dass
 - alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind
 - dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist
 - dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
- Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die vorliegende Kreditabrechnung der Finanzkommission zur Prüfung vorzulegen.
- Die Kreditabrechnung wird der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. November 2024 zur Genehmigung vorgelegt.

Protokollauszug an:

- Abteilung Finanzen Würenlingen
- Finanzkommission Würenlingen, Herr Hansulrich Brauchli, Randweg 3, Würenlingen
- Abteilung Bau, Planung und Umwelt Würenlingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann Würenlingen
- Herr Roland Meier, Vizeammann, Würenlingen
- Gemeindekanzlei z.H. EWGV vom 14. November 2024




GEMEINDE

Würenlingen

Gemeinderat Würenlingen

Patrick Zimmermann
Gemeindeammann

Patrick Sandmeier
Gemeindeschreiber



KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	280'000.00			
Objekt	Kanalisation Seilerweg				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 22. November 2018				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		1.7201.5030.06		Fr.	182'427.10
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	13'386.87
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	195'813.97
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	280'000.00
Kreditunterschreitung				Fr.	84'186.03
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00
Total Einnahmen				Fr.	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	182'427.10
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	182'427.10
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14072.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Tiefbauten		100653	14032.01	3300.31	Fr. 182'427.10
- Mobilien					
- immat. Anlagen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 182'427.10
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
<p>Beim Abwasser konnten Synergien mit den anderen Werken genutzt werden, was zusätzlich zum sehr guten Angebot der Aarvia Bau AG hinzukam.</p> <p>Die im Kostenvorschlag vorgesehenen Baunebenkosten und Reserven wurden ebenfalls nicht benötigt.</p> <p>Dadurch konnten erheblich Kosten gespart werden und der Kredit wird daher deutlich unterschritten.</p>					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Würenlingen, 17. September 2024

GEMEINDE WÜRENLINGEN
ABTEILUNG FINANZEN

Leiter Finanzen

Gemeinde Würenlingen, 17.09.2024

GEMEINDE WÜRENLINGEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Würenlingen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Würenlingen,

FINANZKOMMISSION WÜRENLINGEN

Präsident

Aktuarin

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Würenlingen hat am 14. November 2024 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Würenlingen,

GEMEINDE WÜRENLINGEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

Kostenträger 17201503006 Kanalisation Seilerweg

GV 22.11.2018 / CHF 280'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
Saldovortrag												
		31.08.2019	KREDI Fakturen 211 7.7%	20000.01		S						
33587			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Behandlungsgebühr etc. 211 7.70	2000001		S	0.00		3'035.00			
		31.10.2019	KREDI Fakturen 211 7.7%	20000.01		S			-217.00			
34060			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Sanierung Seilerweg Jul-Sept .19 211 7.70	2000001		S	0.00		4'073.25			
34409			5894 AARVIA BAU K+ AG TZ Sanierung Seilerweg 211 7.70	2000001		S	0.00		46'526.40			
		30.11.2019	KREDI Fakturen 211 7.7%	20000.01		S			-3'326.40			
34798			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Aufwendungen Juli - Okt. 201 9 211 7.70	2000001		S	0.00		6'481.05			
34799			4436 KIEFFER AG K+ Abwasserleitung PE-Geberit 211 7.70	2000001		S	0.00		6'068.95			
34900			5894 AARVIA BAU K+ AG 2. Teilzahlung 211 7.70	2000001		S	0.00		24'096.85			
		31.12.2019	KREDI Fakturen 211 7.7%	20000.01		S			-1'722.80			
35249			5894 AARVIA BAU K+ AG 3. Teilzahlung 211 7.70	2000001		S	0.00		49'528.70			
35524			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Aufwendungen November 20 19 211 7.70	2000001		S	0.00		2'751.80			
2012		01.01.2020	Ingenieurbüro Senn AG, Ob ersiggenthal, Sanierung Seil erweg UB 211 7.7%	20090.08		S			1'731.30			
						S			-123.80			

Kostenträger 17201503006 Kanalisation SeilerwegGV 22.11.2018 / CHF 280'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
2013		01.01.2020	Ingenieurbüro Senn AG, Obersigg enthal, Sanierung Seilerweg UB	20090.08		S			732.20			
		29.02.2020	211 7.7% KREDI Fakturen	20000.01		S			-52.35			
38530			211 7.7% 4438 FINANZVER K+ WALT 31 Schlussrechnung Strom	2000001		S	0.00		231.60			
		31.03.2020	211 7.70 KREDI Fakturen	20000.01		S			-16.55			
39181			211 7.7% 5894 AARVIA BAU K+ AG Schlussrechnung	2000001		S	0.00		251.90			
		31.03.2020	211 7.70			S			-18.00			
2230		31.03.2020	Ingenieurbüro Senn AG, Nus sbaumen UB KST II	20090.08		S			2'933.40			
		30.04.2020	211 7.7% KREDI Fakturen	20000.01		S			-209.70			
39348			211 7.7% 4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Aufwendungen März 2020	2000001		S	0.00		2'319.30			
		31.05.2020	211 7.70 KREDI Fakturen	20000.01		S			-165.80			
39957			211 7.7% 4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Aufwendungen April 2020	2000001		S	0.00		1'797.40			
		01.01.2022	211 7.70			S			-128.50			
256		01.01.2022	Aarvia Bau AG, Würenlingen , Kredit Abwasser Seilerweg UB	20090.08		S			14'616.65			
		31.12.2022	211 7.7% KREDI Fakturen	20000.01		S			-1'045.00			
66519			211 7.7% 4566 STEINMANN K+ KREISG Arbeiten Sanierung Seilerweg	2000001		S	0.00		5'144.45			
		31.12.2023	211 7.70			S			-367.80			
772		31.12.2023	Aufwände BPU zL. Kredit Se ilerweg	4612.01	220	S			8'000.00			
		31.12.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
			211 7.7%			S						

Kostenträger 17201503006 Kanalisation SeilerwegGV 22.11.2018 / CHF 280'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%	
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.					
77165			4430 INGENIEURBUEK+ RO 2 Abwassersanierung Seilerweg 01.05.2020 - 31.12.2023 211 7.70 I	2000001		S	0.00		1'198.85				
						S			-85.71				
448		25.07.2024	Aufwände BPU zL. Kredit Seilerweg	4612.01	220	S			1'200.00				
		31.07.2024	KREDI Fakturen 211 I 8.1%	20000.01		S							
83964			5894 AARVIA BAU K+ AG Strassenbau / Kanalisation 211 8.10 I	2000001		S	0.00		11'646.20				
						S			-872.66				
83965			5894 AARVIA BAU K+ AG Teuerungsrechnung Sanierung Seilerweg 211 8.10 I	2000001		S	0.00		859.92				
						S			-64.43				
83966			4430 INGENIEURB UERO 2 Sanierung Seilerweg Abwasser 211 8.10 I	2000001		S	0.00		588.80				
						S			-44.12				
Total Kostenart			5030.01 Tiefbauten			S			182'427.10	122'000.00	60'427.10	49.53	
Kostenträger Soll									182'427.10				
Kostenträger Haben									0.00				
Kostenträger									17201503006 Kanalisation Seilerweg	182'427.10	122'000.00	60'427.10	49.53
Budget Abweichung									60'427.10				



KURZPROTOKOLL DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG WÜRENLINGEN

VOM 22. NOVEMBER 2018

Zu Traktandum 5: Sanierung und Ausbau Seilerweg mit Erneuerung Werkleitungen

5.1 Strassenbau; Sanierung und Ausbau Seilerweg; Genehmigung Kredit in der Höhe von CHF 240'000

5.2 Elektrizitätsversorgung; Anpassung und Erweiterung Kabelrohrblock; Genehmigung Kredit in der Höhe von CHF 30'000

5.3 Wasserversorgung; Ergänzung Wasserleitung; Genehmigung Kredit in der Höhe von CHF 90'000

5.4 Abwasserentsorgung; Anschluss Gebiet Seilerweg nach GEP 2011; Genehmigung Kredit in der Höhe von CHF 280'000

A n t r a g

- 5.1 Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Sanierung und den Ausbau des Seilerweges einen Kredit in der Höhe von CHF 240'000 genehmigen.**
- 5.2 Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Anpassung und Erweiterung Kabelrohrblocks einen Kredit in der Höhe von CHF 30'000 genehmigen.**
- 5.3 Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Ergänzung der Wasserleitung einen Kredit in der Höhe von CHF 90'000 genehmigen.**
- 5.4 Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Erweiterung der Abwasserleitung einen Kredit in der Höhe von CHF 280'000 genehmigen.**

A b s t i m m u n g

Mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimmen stimmt die Einwohnergemeindeversammlung den vier vorgenannten Anträgen in einer Abstimmung zu.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:

Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. April 2022

Rechtskraft der Gemeindeversammlungsbeschlüsse

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind die dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2018 in Rechtskraft erwachsen.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:

Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. April 2022



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

22. Sitzung vom 11. Juni 2019, Geschäft Nr. 216 auf Seite 400

216 08 BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN
08.102 Seilerweg
Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten; Offertöffnung

I. Sachverhalt

Für die Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten sind folgende Offerten eingereicht worden:

Unternehmung:	Betrag inkl. MWST.
Aarvia Bau AG, Würenlingen	CHF 374'824.75
Knecht Bau AG, Brugg	CHF 436'085.05
Birchmeier Bau AG, Döttingen	CHF 503'033.85

Die Offertöffnung hat am 11. Juni 2019 im Beisein von Gemeindeschreiber Patrick Sandmeier und Gemeindeschreiber-Stv. Stefanie Schnyder stattgefunden.

II. Beschluss


Die Bauverwaltung Würenlingen, wird beauftragt, die vorliegenden Offerten zu prüfen und dem Gemeinderat Antrag für die Arbeitsvergabe zu stellen.

Protokollauszug an:


- Bauverwaltung Würenlingen (als Auftrag)
- Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


André Zoppi


Patrick Sandmeier





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

24. Sitzung vom 25. Juni 2019, Geschäft Nr. 245 auf Seite 441

245 08 BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN
08.102 Seilerweg
Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten; Vergabeantrag

I. Sachverhalt

Für die Offertöffnung der Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten wird auf das Protokoll der Offertöffnung verwiesen. Das Ingenieurbüro Senn AG hat die Offerten geprüft und empfiehlt dem Gemeinderat die Arbeitsvergabe wie folgt:

Unternehmung:	Betrag inkl. MWST.
Aarvia Bau AG, Würenlingen	CHF 374'824.75
Knecht Bau AG, Brugg	CHF 436'085.05
Birchmeier Bau AG, Döttingen	CHF 504'858.30

II. Beschluss

1. Aufgrund des Offertvergleichs und der Bewertung wird der Auftrag wie folgt vergeben:

Aarvia Bau AG, Fahracker 1, 5303 Würenlingen
zum Preise von netto CHF 374'824.75, inkl. MWST.

2. Das Ingenieurbüro Senn AG wird ersucht den Werkvertrag auszuarbeiten.


3. Den offertstellenden Unternehmungen wird für ihre Eingabe bestens gedankt.

Protokollauszug an:

- Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen
- Aarvia Bau AG, Fahracker 1, Würenlingen
- Knecht Bau AG, Aarauerstrasse 112, 5200 Brugg
- Birchmeier Bau AG, Gewerbestrasse 21, 5312 Döttingen
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen
- Abteilung Finanzen Würenlingen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


André Zoppi


Patrick Sandmeier



Abgang: 27. Juni 2019



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

30. Sitzung vom 11. August 2020, Geschäft Nr. 260 auf Seite 599

260 08 BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN
08.102 Seilerweg
Durchfahrt Seilerweg 2 – 6; Fahrverbot mit Zubringerdienst; Ergänzung

I. Sachverhalt

Mit Beschluss vom 31. März 2020 hat der Gemeinderat dem Antrag der Bauverwaltung zugestimmt, dass zwischen der Einfahrt Römerstrasse und dem Wendepplatz Seilerweg ein beidseitiges «Fahrverbot mit Zubringerdienst gestattet» verfügt wird.

Mit Eingabe vom 17. April 2020 ersucht Herr Reto Mülli, Würenlingen, um Ergänzung der neuen Signalisation.

Gestützt auf die Eingabe stellt die BV nachfolgenden, ergänzten Antrag:

Antrag BV Signalisation:

Zwischen Einfahrt Römerstrasse und Wendepplatz Seilerweg wird ein beidseitiges «Fahrverbot mit Zubringerdienst gestattet» verfügt. Der Zubringerdienst gilt ebenfalls für die Parzellen-Nr. 412, 414 und 938.

Mit den betroffenen Anwohnern wurde die beantragte Signalisation vorbesprochen und das Einverständnis eingeholt.

II. Beschluss

1. Dem vorliegenden, ergänzten Antrag wird zugestimmt.
2. Die Bauverwaltung Würenlingen wird mit der Umsetzung beauftragt.


Protokollauszug an:

- Bauverwaltung Würenlingen (mit Beilagen als Auftrag)
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindegeschreiber:


André Zoppi


Patrik Sandmeier



Abgang: 13. Aug. 2020



AKTENDOPPEL
Protokollauszug
des Gemeinderates Würenlingen

13. Sitzung vom 31. März 2020, Geschäft Nr. 106 auf Seite 229

106 08 **BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN**
 08.102 **Seilerweg**
 Durchfahrt Seilerweg 2 – 6; Fahrverbot mit Zubringerdienst

I. Sachverhalt

Die Bauverwaltung Würenlingen orientiert, dass die Erschliessungsstrasse Seilerweg im 2019 von der Unterbodenstrasse bis zum Wendeplatz beim Schopf von Koni Frei ausgebaut wurde. Die Tiefgaragenzufahrt der zukünftigen Überbauung Seilerweg liegt kurz nach der Einfahrt ab dem Unterbodenweg. Der Zufahrtsverkehr der Überbauung Seilerweg soll über den Unterbodenweg erfolgen. Damit kann die enge und unübersichtliche Ausfahrt in die Römerstrasse entlastet werden.

Antrag BV Signalisation:

Zwischen Einfahrt Römerstrasse und Wendeplatz Seilerweg wird ein beidseitiges «Fahrverbot mit Zubringerdienst gestattet» verfügt.

Mit den betroffenen Anwohnern wurde die beantragte Signalisation vorbesprochen und das Einverständnis eingeholt.

II. Beschluss


1. Dem vorliegenden Antrag wird zugestimmt.
2. Die Bauverwaltung Würenlingen wird mit der Umsetzung beauftragt.

Protokollauszug an:

- Bauverwaltung Würenlingen (mit Beilagen als Auftrag)
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


André Zoppi


Patrick Sandmeier



Abgang: 31. März 2020

**DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT**
Abteilung für Baubewilligungen

Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau

nicht mehrwertsteuerpflichtig
U/Zeichen Nicole Stempfel
Telefon 062 835 35 70
Fax
E-Mail nicole.stempfel@ag.ch



ADI5530300K470KRED0000000033587
Beleg-Nr. 33587

10.9.19 mmo

Kredit

Aarau, 27.08.2019

Rechnung Nr. 500620989
41001618/6003

Visum <i>h</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>1.7201.5030,06</i>
Konto <i>5030,01</i>	Kst 2


Kanalisation Seilerweg

U/Ref.: Daniela Buser, Tel. 062 835 33 68
Gebührenverfügung vom 23.07.2019 / Baugesuch Nr.: BVUAFB.19.585
Gemeinde: Würenlingen / Bauvorhaben: Sanierung Seilerweg, Kanalisation / gemäss Beilage

Pos.	Dienstleistung/Artikel	Menge	Preis/Einheit	Betrag CHF
10	Behandlungsgebühr	1 LE	1,920.00	1,920.00
20	Unkostenpauschale	1 LE	15.00	15.00
30	Beurteilung nach Umweltschutzrecht	1 LE	300.00	300.00
40	Nutzungsbewilligung Nr. 190'585	1 LE	600.00	600.00
	Übertrag			2,835.00

Zahlung bitte ausschliesslich mit beiliegendem Einzahlungsschein ausführen.

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
<p>Aargauische Kantonalbank 5001 Aarau</p> <p>Departement Bau, Verkehr und Umwelt 5001 Aarau</p> <p>Konto / Compte / Conto CHF 01-200020-9</p> <p>3035 . 00</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da 80 01726 00320 19050 06209 89002 Finanzverwaltung Würenlingen Postfach 53 5303 Würenlingen</p> <p>Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione</p>	<p>Aargauische Kantonalbank 5001 Aarau</p> <p>Departement Bau, Verkehr und Umwelt 5001 Aarau</p> <p>Konto / Compte / Conto CHF 01-200020-9</p> <p>3035 . 00</p> <p>609</p>	<p>Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 80 01726 00320 19050 06209 89002</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da Finanzverwaltung Würenlingen Postfach 53 5303 Würenlingen</p>	

0100003035003>800172600320190500620989002+ 012000209>

Rechnung Nr. 500620989
41001618/6003

Finanzverwaltung Würenlingen
Postfach 53
5303 Würenlingen

Pos.	Dienstleistung/Artikel	Menge	Preis/Einheit	Betrag CHF
	Übertrag			2,835.00
50	Fischereirechtliche Bewilligung Nr. 7915	1 LE	200.00	200.00
Total				3,035.00

Zahlungsbedingung: 60 Tage, netto
Bis zum 26.10.2019 ohne Abzug

**DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT**

Abteilung für Baubewilligungen

Daniela Buser, MLaw
Projektleiterin Baugesuche
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
062 835 33 68
daniela.buser@ag.ch
www.ag.ch/baubewilligungen

Einwohnergemeinde Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

23. Juli 2019

Gebührenverfügung

Baugesuch Nr.: BVUAFB.19.585
Gemeinde: Würenlingen (BG Nr. 2019-12)
Gesuchsteller: Einwohnergemeinde Würenlingen, Dorfstrasse 13, 5303 Würenlingen
Bauvorhaben: Sanierung Seilerweg, Kanalisation
Lage: Parzellen Nrn. 408, 940, 941, 1611, 2532 Koordinaten: 2661390/1265363
Zone: Landwirtschaftszone, innerhalb der Bauzone
Angrenzend: Dorfbach (2.00.110)

Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt zieht in

Erwägung

Wir haben dem Gemeinderat mit obigem Datum unseren Entscheid zu Ihrem Gesuch geschickt. Anschliessend hat der Gemeinderat einen Beschluss gefasst und Ihnen zugestellt.

Bei der Beurteilung des Baugesuchs sind hauptsächlich folgende Behandlungspunkte geprüft worden:

- Bauten ausserhalb der Bauzone
- Gewässernutzung
- Fischereirechtliche Bewilligung
- Projektgenehmigung der Abteilung für Umwelt
- Bodenschutz

Mit Schreiben vom 3. Mai 2019 verlangte die Abteilung für Baubewilligungen eine Unterlagenergänzung.

Aufgrund der geschätzten Erstellungskosten von Fr. 640'000.00 beträgt die Behandlungsgebühr gemäss § 1 Abs. 1 GebV AfB¹ Fr. 1'920.00.

Für die Beurteilung nach Umweltschutzrecht (Projektgenehmigung) wird ein Betrag von CHF 300.00 in Rechnung gestellt.

Für die Nutzungsbewilligung wird gestützt auf § 2 und §§ 14 ff WnD² ein Betrag von Fr. 600.00 in Rechnung gestellt. Der Betrag setzt sich aus einer einmaligen Verwaltungsgebühr von Fr. 400.00 und einer einmaligen Nutzungsgebühr von Fr. 200.00 für die Inanspruchnahme von öffentlichem Gewässergebiet zusammen.

Für die fischereirechtliche Bewilligung und die damit verbundene Aufsichts- und Kontrollfunktion wird gestützt auf § 21 Abs. 3 AFV³ ein Betrag von Fr. 200.00 in Rechnung gestellt.

Zusätzlich wird eine Unkostenpauschale von Fr. 15.00 erhoben⁴.

Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen erlässt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt die folgende

Verfügung

Die Gebühr für die kantonale Beurteilung des Gesuchs setzt sich wie folgt zusammen:

Behandlungsgebühr	CHF	1'920.00
Unkostenpauschale (Porti, Telefonspesen und Kopien)	CHF	15.00
Beurteilung nach Umweltschutzrecht ⁵	CHF	300.00
Nutzungsbewilligung Nr. 190'585	CHF	600.00
Fischereirechtliche Bewilligung Nr. 7915	CHF	200.00
Total	CHF	3'035.00

Zahlungsfrist: 30 Tage netto nach Rechtskraft dieser Gebührenverfügung.

Rechtsmittelbelehrung

1. Gegen diese Gebührenverfügung **kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen seit Zustellung** schriftlich beim Regierungsrat des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau, Beschwerde geführt werden. Vor dem Regierungsrat gelten die Rechtsstillstandsfristen nicht.
2. Die Beschwerdeschrift muss **einen Antrag und eine Begründung** enthalten, d.h. es ist
 - a) anzugeben, wie der Regierungsrat entscheiden soll, und
 - b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3. Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1 oder 2 nicht entspricht, wird nicht eingetreten.

¹ Verordnung über die von der Abteilung für Baubewilligungen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt zu erhebenden Gebühren (GebV AfB), SAR 713.125.

² Wassernutzungsabgabendeckret (WnD), SAR 764.110.

³ Verordnung zum Fischereigesetz des Kantons Aargau (Aargauische Fischereiverordnung, AFV), SAR 935.211.

⁴ Verordnung über die Kanzleigebühren, SAR 661.113.

⁵ §§ 2 Abs. 1 und 4 der Verordnung über die beim Vollzug des Umweltschutz- und Gewässerschutzrechtes zu erhebenden Gebühren, SAR 661.139.

4. Eine Kopie des angefochtenen Entscheides ist der unterzeichneten Beschwerdeschrift beizulegen. Allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich einzureichen.
5. Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, d.h. die unterliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

Freundliche Grüsse



Felicitas Siebert
Abteilungsleiterin




Daniela Buser
Projektleiterin Baugesuche

Zur Information

- Rechnungsführer BVU
- Abteilung für Baubewilligungen

Versand **28. AUG. 2019**



Ingenieurbüro Senn AG

Planung & Tiefbau · 5415 Obersiggenthal

Raumentwicklung
Vermessung



ADI5530300K470KRED00000000034060

Beleg-Nr. 34060

Kredit

1.7201.5030.06

12/190.01

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

19.10.19 *mm*

Visum <i>fk</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5330.01</i>	Kst 2 <i>1.7201.5030.06</i>

Nussbaumen, 15. Oktober 2019 / SM

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 1910101	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Strassenbau		<u>Abwasser</u>

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

PROJEKTIERUNG

- Ausführungsprojekt
- Koordination übrige Werke
- Sonstiges Projektierung

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Örtliche Bauleitung
- Sonstiges Bauleitung

ZUSATZAUFWAND

- Koordination Überbauung / Erneute Strassenberechnung für HWS
- Sonstiger Zusatzaufwand

Unsere Aufwendungen von 01.07.2019 bis 30.09.2019

Arbeitsstunden

Datum	Name	Beschreibung	h	h	CHF	CHF
16.07.2019	Wolf Andy	Planbearbeitung Sit, QP, LP, LP Kan	3.00	h	133.00	399.00
17.07.2019	Wolf Andy	Anpassung Sit Projektmappen	0.50	h	133.00	66.50
18.07.2019	D' Agrosa Massimo	Pläne 4-1 / 5-1 fertig stellen, Versand	0.50	h	133.00	66.50
19.07.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. RE	0.25	h	133.00	33.25
19.07.2019	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
12.08.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. Baustart	0.25	h	133.00	33.25
14.08.2019	Hunn Thomas	Startsitzungsprotokoll erstellen	0.25	h	133.00	33.25
14.08.2019	D' Agrosa Massimo	Vorbesprechung Stefan Graf -Terminprogramm	0.25	h	133.00	33.25
15.08.2019	D' Agrosa Massimo	AVOR, Tel. Frau Böttger	0.25	h	133.00	33.25
16.08.2019	D' Agrosa Massimo	Bespr. Frau Böttger, Koordination Hochbauprojekt, Unterlagen einreichen	0.75	h	133.00	99.75
22.08.2019	D' Agrosa Massimo	Kontrolle Protokoll Frau Böttger, Administr.	0.50	h	133.00	66.50
23.08.2019	Wolf Andy	Abgabe 3D-Daten Strasse Projekt an Thalmann-Steger	1.00	h	133.00	133.00
03.09.2019	D' Agrosa Massimo	Tel. H. Kalt, Administr. Terminprogramm	0.25	h	133.00	33.25

04.09.2019	D' Agrosa Massimo	AVOR; Anwohnerinfo, Administr.	1.50	h	133.00	199.50
05.09.2019	D' Agrosa Massimo	AVOR, Administr.	0.50	h	133.00	66.50
06.09.2019	Wolf Andy	Besprechung Absteckung, Gradientenänderung	0.50	h	133.00	66.50
11.09.2019	Wolf Andy	Planbearbeitung LP, Sit, QP	1.75	h	133.00	232.75
12.09.2019	Wolf Andy	Planbearbeitung Sit, QP, LP	2.00	h	133.00	266.00
16.09.2019	D' Agrosa Massimo	Bespr. A. Wolf, Strassenentwässerung	0.25	h	133.00	33.25
17.09.2019	Wolf Andy	Planbearbeitung, Architektendaten, Anpassung Werke Vorbereitung Absteckung KS	5.75	h	133.00	764.75
19.09.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. PM / Bespr. A. Wolf	0.75	h	133.00	99.75
19.09.2019	Wolf Andy	Projektmappen	2.00	h	133.00	266.00
20.09.2019	Wolf Andy	Absteckung KS, Versichern Polygonpunkte. Erstellen Höhenfixpunkte	2.50	h	133.00	332.50
25.09.2019	D' Agrosa Massimo	AVOR Protokoll, Bausitzung, Administr.	0.75	h	133.00	99.75
26.09.2019	D' Agrosa Massimo	Protokoll, Administr.	0.50	h	133.00	66.50
27.09.2019	D' Agrosa Massimo	Augenschein, Fotodokumentation	0.50	h	133.00	66.50

Total Arbeitsstunden 3'641.50
 10% auf Arbeitsstd. 10.00 % 364.15
 Total Arbeitsstunden netto 3'277.35

Nebenkosten

31.07.2019		Kopien A4/sw	32.00	Stk.	0.10	3.20
31.07.2019		Kopien A4/f	6.00	Stk.	0.80	4.80
31.08.2019		Kopien A4/sw	11.00	Stk.	0.10	1.10
31.08.2019		Kopien A4/f	8.00	Stk.	0.80	6.40
30.09.2019		Kopien A4/sw	38.00	Stk.	0.10	3.80
30.09.2019		Kopien A4/f	10.00	Stk.	0.80	8.00
Total Nebenkosten						27.30

Sonderkosten

31.07.2019	Div. Farbplots	Repro LP Copycenter	47.20	Fr.	1.00	47.20
31.08.2019	Div. Farbplots	Repro LP Copycenter	116.20	Fr.	1.00	116.20
30.09.2019	Div. Farbplots	Repro LP Copycenter	314.00	Fr.	1.00	314.00
Total Sonderkosten						477.40

Subtotal

Mehrwertsteuer 7.70 % Fr. 3'782.05

Total

Fr. 4'073.25

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein
- Rechnungen-LP Copy Center



Visum <i>hk</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2 <i>1.7201.5030.06</i>

Ingenieurbüro Senn AG


28. Okt. 2019

Eingang: *AS*

Ingenieurbüro Senn AG
 Thomas Hunn

*5.11.19
 WVO*

Einwohnergemeinde Würenlingen
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen



Würenlingen 25.10.2019; AVB / frwa
 CHE-107.139.680 MWST

Kredit Seilerweg Abwasser 1.7201.5030.06

Teilzahlungsrechnung Nr. 01 / 191`328 / 10

Auftrag: P1190050 Gemeinde Würenlingen Sanierung Seilerweg

Strassenbau + Werkleitungen Sanierung
 Arbeitsausführung vom 30.09. bis 25.10.2019

Zusammenstellung:

Ausgeführte Arbeiten gem. Werkvertrag		<u>50'000.00</u>
Brutto-Betrag		50'000.00
Rabatt	-4%	<u>-2'000.00</u>
Brutto-Betrag		48'000.00
Garantierückbehalt	-10%	<u>-4'800.00</u>
Zwischentotal		43'200.00
MWST	7.7%	<u>3'326.40</u>


Netto-Betrag

Fr. 46'526.40

gk

Zahlbar bis: 25.11.2019
 Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

KONTROLLIERT: *28.10.19*
 Ingenieurbüro Senn
 Planung & Tiefbau
 5305 Obersiggenthal



Ingenieurbüro Senn AG

Planung & Tiefbau · 5415 Obersiggenthal

Raumentwicklung
Vermessung
Tiefbau
Eisenbeton
Baupolizei
Umwelttechnik

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

23.11.19 *sm*

Visum <i>He</i>	Beleg-Nr.
GB 01	Kst 1 IR
Konto 5030.01	Kst 2 1.7201.5030.06

Kredit Seilerweg

12/190.03

Nussbaumen, 13. November 2019 / SM

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 1911088	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Abwasser		



ADI5530300K470KRED00000000034798

Beleg-Nr. 34798

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

PROJEKTIERUNG

- Topographische Aufnahmen (Feldaufnahmen)
- Koordination übrige Werke
- Sonstiges Projektierung

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung

ZUSATZAUFWAND

- Projektanpassung

Unsere Aufwendungen von 01.07.2019 bis 31.10.2019

Arbeitsstunden

Datum	Name	Aktivität	h	Rate	Gesamt
19.07.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. RE	0.25	133.00	33.25
19.07.2019	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	101.00	50.50
12.08.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. Baustart	0.25	133.00	33.25
14.08.2019	Hunn Thomas	Startsitzungsprotokoll erstellen	0.25	133.00	33.25
14.08.2019	D' Agrosa Massimo	Vorbesprechung Stefan Graf -Terminprogramm	0.25	133.00	33.25
15.08.2019	D' Agrosa Massimo	AVOR, Tel. Frau Böttger	0.25	133.00	33.25
16.08.2019	D' Agrosa Massimo	Bespr. Frau Böttger, Koordination Hochbauprojekt	0.25	133.00	33.25
22.08.2019	D' Agrosa Massimo	Kontrolle Kontrollschächte Frau Böttger, Administr.	0.25	133.00	33.25
03.09.2019	D' Agrosa Massimo	Tel. H. Kalt, Administr. Terminprogramm	0.25	133.00	33.25
04.09.2019	D' Agrosa Massimo	AVOR; Anwohnerinfo, Administr.	1.50	133.00	199.50
05.09.2019	D' Agrosa Massimo	AVOR, Administr. / Werkleitungsanschlüsse ergänzen	0.75	133.00	99.75
16.09.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. Anschlüsse Überbauung	0.25	133.00	33.25

18.09.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. Überbauung HA	0.30	h	133.00	39.90
20.09.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. Höhenfixpunkte	0.25	h	133.00	33.25
25.09.2019	D' Agrosa Massimo	AVOR Protokoll, Bausitzung, Administr.	1.00	h	133.00	133.00
26.09.2019	D' Agrosa Massimo	Protokoll, Administr.	0.50	h	133.00	66.50
27.09.2019	D' Agrosa Massimo	Augenschein, Fotodokumentation	0.50	h	133.00	66.50
02.10.2019	D' Agrosa Massimo	AVOR; Fixtag, Administr. / Projektübergabe T. Hunn	0.75	h	133.00	99.75
02.10.2019	Hunn Thomas	Adressliste erstellen Fixtag vorbereiten Fixtag Administratives	1.50	h	133.00	199.50
04.10.2019	Hunn Thomas	Augenschein vor Ort Anschluss an Regenbecken besprechen	1.50	h	133.00	199.50
07.10.2019	D' Agrosa Massimo	Bespr. T. Hunn	0.25	h	133.00	33.25
07.10.2019	Hunn Thomas	Mehraufwand falsche Bohrung Aarvia Besprechung mit dem Polier vor Ort Bausitzung vorbereiten	1.50	h	133.00	199.50
08.10.2019	Hunn Thomas	Besprechung RB mit Kieffer AG Bausitzung Anschluss im Regenbecken mit UN überprüfen	1.50	h	133.00	199.50
09.10.2019	Hunn Thomas	Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken Adressliste ergänzen Bilder auf Cloud zur Verfügung gestellt	0.50	h	133.00	66.50
10.10.2019	Hunn Thomas	Augenschein vor Ort Administratives	1.00	h	133.00	133.00
10.10.2019	Diba Lucyna	Datenvorbereitung für die Vermessung; PAW AW, Planaufbereitung	2.75	h	133.00	365.75
14.10.2019	Hunn Thomas	Besprechung vor Ort	0.75	h	133.00	99.75
14.10.2019	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung	2.50	h	133.00	332.50
16.10.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag Besprechung mit Björn Mülli	1.25	h	133.00	166.25
16.10.2019	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung	2.50	h	133.00	332.50
17.10.2019	Hunn Thomas	Private Anschlüsse Terminanfrage Herr Mülli und Herr Bächli	0.50	h	133.00	66.50
18.10.2019	Hunn Thomas	Mehraufwand Aarvia: Kontrolle PAW Augenschein vor Ort	1.00	h	133.00	133.00
18.10.2019	Wolf Andy	PAW-Aufnahme, Planbearbeitung, Besprechung Abweichungen	1.25	h	133.00	166.25
21.10.2019	D' Agrosa Massimo	Bespr. T. Hunn	0.25	h	133.00	33.25
21.10.2019	Hunn Thomas	Mehraufwand Aarvia: Administratives Berechnung Kanalisation Besprechung vor Ort (Aarvia / Gemeinde) Plan kontrollieren (neue Höhen / Leitungsführung) Koordination mit Herr Weber (Thalman Arch.) Koordination Bauablauf (Aarvia)	4.00	h	133.00	532.00
21.10.2019	Ritzmann Nadine	Mehraufwand Kanalisation neu rechnen, Situation anpassen	2.50	h	111.00	277.50
21.10.2019	Wolf Andy	Nachmessung PAW, Auswertung, Besprechung	1.50	h	133.00	199.50
23.10.2019	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten Bausitzung Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken Mehraufwand Varianten KS und Abzweiger für Aarvia Varianten mit N. Ritzmann besprechen	4.50	h	133.00	598.50
23.10.2019	Ritzmann Nadine	Mehraufwand Kanalisation neu rechnen, Situation anpassen	2.50	h	111.00	277.50

24.10.2019	Hunn Thomas	Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken Administratives Korrespondenzen UN / Architekt Ausführungsplan mit N. Ritzmann besprechen	1.25	h	133.00	166.25
24.10.2019	Ritzmann Nadine	Besprechung mit Polier (Instandstellung) Mehraufwand Kanalisation neu rechnen	1.00	h	111.00	111.00
25.10.2019	Ritzmann Nadine	Mehraufwand Kanalisation neu rechnen	1.50	h	111.00	166.50
28.10.2019	Ritzmann Nadine	Administrative Arbeiten	0.50	h	111.00	55.50
30.10.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag	0.75	h	133.00	99.75
30.10.2019	Wolf Andy	PAW-Aufnahme, Planbearbeitung	1.50	h	133.00	199.50
Total Arbeitsstunden						6'497.90
10% auf Arbeitsstd.						10.00 % 649.80
Total Arbeitsstunden netto						5'848.10
Nebenkosten						
31.07.2019		Kopien A4/sw	5.00	Stk.	0.10	0.50
31.08.2019		Kopien A4/sw	1.00	Stk.	0.10	0.10
30.09.2019		Kopien A4/f	2.00	Stk.	0.80	1.60
31.10.2019		Kopien A4/sw	12.00	Stk.	0.10	1.20
31.10.2019		Kopien A4/sw	28.00	Stk.	0.10	2.80
Total Nebenkosten						6.20
Sonderkosten						
31.07.2019	Div. Farbplots	Repro LP Copycenter	47.20	Fr.	1.00	47.20
31.08.2019	Div. Farbplots	Repro LP Copycenter	116.20	Fr.	1.00	116.20
Total Sonderkosten						163.40
Subtotal					Fr.	6'017.70
Mehrwertsteuer						7.70 % 463.35
Total					Fr.	6'481.05

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein
- Rechnungen-LP Copy Center



Telefon 056 / 281 29 70
 Telefax 056 / 281 29 79
 Postfach 54
 Raiffeisenbank Würenlingen
 E-Mail: info@kieffer.ch
 homepage: www.kieffer.ch
 CHE-112.639.020 MWST

Gemeinde Würenlingen
 Dorfstr. 13
 5303 Würenlingen

23.11.19 *mm*

Visum <i>M</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>1R</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2 <i>1.7201.5030.06</i>

Würenlingen 14.11.2019

Kredit Silerweg Abwasser

Rechnung

Anlage : Regenbecken Bachstrasse Würenlingen
 Betrifft : Abwasserleitung im Becken gemäss Auftrag vom 11.10.2019

Rechnung Nr. 20191148 000

Seite: 1

426 Abwasserleitung PE-Geberit

Ablaufleitung im Regenbecken verlegen
 gemäss Besprechungen vor Ort.
 Ausführung PE/Geberit und
 Befestigungsmateriel in Rostfrei
 V4A



ADI5530300K470KRED0000000034799
Beleg-Nr. 34799

Material inkl. Vorbereitungsarbeiten und
 Montage der Leitung im Becken.

Rechnungsposten	Material / Beschreibung	Menge	Einheit	Preis	Gesamt
1	Installation von Maschinen, Geräten und Material Einmalige Pauschale Etappen 2019	1 ✓	Stk	500.00	500.00
2	Anschlüsse an bereits bestehende Leitung PE 315	1 ✓	Stk	100.00	100.00
311.110	Rohr. PE. Geberit PE-HD .126 mm 315.	5 ✓	m	216.75	1'083.75
313.110	Bogen. Bis Grad 45,: PE. Geberit PE-HD .126 mm 315.	4 ✓	Stk	222.15	888.60
341.330	Thermomuffe. PE. Geberit PE-HD inkl. Miete Spez. Schweissgerät .336 mm 315.	9 ✓	Stk	293.55	2'641.95
822.330	Rohrschellen mit Gewinderohr. Ausführung Rostfrei V4A Mit Grundplatte 1/2 V4A Mit Stahlbolzendübel V4A Mit Gewinderohr V4A .344 DN 315	4 ✓	Stk	178.40	713.60
	Übertrag				5927.90

		Übertrag	5927.90
Total	426 Abwasserleitung PE-Geberit		5'927.90
Total	Regenbecken Bachstrasse		5'927.90
	Rabatt	-3.00 %	-177.85
Total	Regenbecken Bachstrasse		5'750.05
	Skonto	-2.00 %	-115.00
Total (exkl. MwSt)			5'635.05
MwSt		7.70 %	433.90
Total	Regenbecken Bachstrasse		6'068.95

Zahlbar innert 15 Tage netto.

Wir danken Ihnen für den geschätzten Auftrag.



ADI5530300K470KRED00000000034900
Beleg-Nr. 34900

Visum <i>M</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2 <i>1.7201.5030.01</i>

26.11.19 JB

Einwohnergemeinde Würenlingen
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

Ingenieurbüro Senn AG
 Thomas Hunn
 Südallee 2
 5415 Nussbaumen

Würenlingen 20.11.2019; AVB / frwa
 CHE-107.139.680 MWST

Teilzahlungsrechnung Nr. 02/191`565 / 10

Auftrag: P1190050 Gemeinde Würenlingen Sanierung Seilerweg *Kredit*

Kanalisation

Arbeitsausführung vom 30.09. bis 14.11.2019

Zusammenstellung:

111 Regiearbeiten		4'270.30
113 Baustelleneinrichtung		3'707.50
117 Abbrüche und Demontagen		1'070.30
211 Baugruben und Erdbau		1'031.40
223 Belagsarbeiten		2'566.85
237 Kanalisationen und Entwässerungen		<u>63'249.55</u>
Brutto-Betrag		75'895.90
Rabatt	-4%	<u>-3'035.85</u>
Zwischentotal		72'860.05
Garantierückbehalt	-10%	<u>-7'286.00</u>
Zwischentotal		65'574.05
./. 1. Akonto Nr. 191`328		<u>-43'200.00</u>
Zwischentotal		22'374.05
MWST	7.7%	<u>1'722.80</u>

Netto-Betrag

Fr. 24'096.85

Zahlbar bis: 20.12.2019
 Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

KONTROLLIERT: *22.11.19 TH*
Ingenieurbüro Senn
Planung
5415 Obersiggenthal



ADI5530300K470KRED00000000035249

Beleg-Nr. 35249

Aarvia Bau AG
Fahacker 1
5303



Visum <i>h</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2 <i>7.7201.5030.06</i>

15.12.1919

Einwohnergemeinde Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Ingenieurbüro Senn AG
Thomas Hunn
Südallee 2
5415 Nussbaumen

Würenlingen 05.12.2019; AVB / frwa
CHE-107.139.680 MWST

GANG: *06.12.2019*
Ingenieurbüro Senn
Planung & Tiefbau
5415 Obersiggenthal

Kredit Seilerweg

Teilzahlungsrechnung Nr. 03/191`630 / 11

Auftrag: P1190050 Gemeinde Würenlingen Sanierung Seilerweg

Kanalisation

Arbeitsausführung vom 30.09. bis 29.11.2019

Zusammenstellung:

111 Regiearbeiten	4'270.30
113 Baustelleneinrichtung	3'707.50
117 Abbrüche und Demontagen	2'546.30
211 Baugruben und Erdbau	1'031.40
223 Belagsarbeiten	2'566.85
237 Kanalisationen und Entwässerungen	<u>115'000.00</u>

Brutto-Betrag 129'122.35 ✓

Rabatt -4% -5'164.90 ✓

Zwischentotal 123'957.45

Garantierückbehalt -10% -12'395.75 ✓

Zwischentotal 111'561.70

./. 1. Akonto Nr. 01/191`328/10 -43'200.00

./. 2. Akonto Nr. 02/191`565/10 -22'374.05

Zwischentotal 45'987.65

MWST 7.7% 3'541.05


Netto-Betrag

Fr. 49'528.70 ✓

Zahlbar bis: 05.01.2020

Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

KONTROLLIERT: *06.12.2019*
Ingenieurbüro Senn
Planung & Tiefbau
5415 Obersiggenthal



Ingenieurbüro Senn AG

Planung & Tiefbau · 5415 Obersiggenthal

Raumentwicklung
Vermessung
Tiefbau

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

4.7.20 inv



ADI5530300K470KRED00000000035524

Beleg-Nr. 35524

Visum <i>Hh</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5080.01</i>	Kst 2 <i>1.7201.5080.06</i>

Kredit Seilerweg

Nussbaumen, 10. Dezember 2019 / SM

12/190.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 1912108	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg <u>Abwasser</u>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung

ZUSATZAUFWAND

- Sonstiger Zusatzaufwand

Unsere Aufwendungen von 01.11.2019 bis 30.11.2019

Arbeitsstunden

05.11.2019	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung, Absteckung Proj. KS und ES	2.50	h	133.00	332.50
06.11.2019	Hunn Thomas	Administratives private Anschlüsse Bausitzung vorbereiten Bausitzung Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken Abklärungen mit Thalmann / Steger Architekten Bauberechnung erstellen Plananpassungen mit N. Ritzmann besprechen	2.50	h	133.00	332.50
07.11.2019	Hunn Thomas	Augenschein vor Ort	0.50	h	133.00	66.50
07.11.2019	Diba Lucyna	PAW AW;	1.50	h	133.00	199.50
07.11.2019	Ritzmann Nadine	Projekt anpassen	1.50	h	111.00	166.50
08.11.2019	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
11.11.2019	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung	0.75	h	133.00	99.75
13.11.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag Kontrolle Regierapporte A1-A9	2.50	h	133.00	332.50
14.11.2019	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung	0.50	h	133.00	66.50
15.11.2019	Hunn Thomas	Augenschein vor Ort	0.50	h	133.00	66.50

20.11.2019	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten	0.75	h	133.00	99.75
		Bausitzung				
20.11.2019	Diba Lucyna	PAW AW	1.00	h	133.00	133.00
21.11.2019	Hunn Thomas	Administratives	2.00	h	133.00	266.00
		Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken				
		Augenschein vor Ort				
		Besprechung mit Herr Frei und Frau Meier				
22.11.2019	Hunn Thomas	Augenschein vor Ort	1.00	h	133.00	133.00
		Administratives				
		Besprechung mit Thalmann / Steger				
22.11.2019	Diba Lucyna	ES, KS Absteckung	0.75	h	133.00	99.75
26.11.2019	Diba Lucyna	PAW AW	0.75	h	133.00	99.75
27.11.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten	0.50	h	133.00	66.50
		Fixtag				
27.11.2019	Diba Lucyna	PAW AW - Planaufbereitung	0.75	h	133.00	99.75
28.11.2019	Diba Lucyna	PAW AW	0.75	h	133.00	99.75
Total Arbeitsstunden						2'810.50
10% auf Arbeitsstd.						281.05
Total Arbeitsstunden netto						2'529.45
Nebenkosten						
30.11.2019		Kopien A4/sw	48.00	Stk.	0.10	4.80
30.11.2019		Kopien A4/f	26.00	Stk.	0.80	20.80
Total Nebenkosten						25.60
Subtotal						Fr. 2'555.05
Mehrwertsteuer						7.70 % 196.75
Total						Fr. 2'751.80

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)


Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein



Ingenieurbüro Senn AG

Planung & Tiefbau · 5415 Obersiggenthal

Raumentwicklung
Vermessung
Tiefbau

UB auf Kredit 1.7201.5030.06
5030.01

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

20.8.19 *muvo*



ADI3530300F004FBELE20-2012-1-0-0
Beleg-Nr. 2012

Visum <i>M</i>	Beleg-Nr. <i>2012</i>
GB <i>a</i>	Kst 1 <i>7201</i>
Konto <i>3132.00</i>	Kst 2

Nussbaumen, 24. Juli 2019 / SM

12/190.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 1907114	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Abwasser <i>Mo 3132.00 / 7201</i>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

PROJEKTIERUNG

- Bauprojekt
- Ausschreibung & Offertvergleich
- Koordination übrige Werke
- Sonstiges Projektierung

Unsere Aufwendungen von 01.12.2018 bis 30.06.2019

Arbeitsstunden

Datum	Name	Beschreibung	h	h	Netto	MWST
14.12.2018	D' Agrosa Massimo	Abwasserkonzept Abklärung, Bespr. M-Senn, Administr.	1.00	h	133.00	133.00
17.12.2018	Müller Gaby	Administration	0.50	h	101.00	50.50
06.03.2019	D' Agrosa Massimo	Administr., Ergänzung für Eingabe AfB, Schreiben AfU	1.50	h	133.00	199.50
01.05.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. Herbert Kalt (AfU)	0.25	h	133.00	33.25
09.05.2019	D' Agrosa Massimo	Projektbesprechung GDE, Bespr. I. Lüthi, Administr.	0.50	h	133.00	66.50
10.05.2019	D' Agrosa Massimo	Ausschreibung vorbereiten, Administr.	1.00	h	133.00	133.00
10.05.2019	Lüthi Iris	Planbearbeitung, Projekt Abwasser anpassen	2.50	h	111.00	277.50
13.05.2019	D' Agrosa Massimo	Anpassung Kanalisation, Administr.	0.25	h	133.00	33.25
14.05.2019	Lüthi Iris	Admin. Arbeiten	0.50	h	111.00	55.50
15.05.2019	D' Agrosa Massimo	Administr.	0.25	h	133.00	33.25
16.05.2019	D' Agrosa Massimo	Ausschreibung zusammenstellen / versenden, Administr.	1.50	h	133.00	199.50
19.06.2019	D' Agrosa Massimo	Offertkontrolle, Vergabeantrag, Administr.	0.50	h	133.00	66.50

Total Arbeitsstunden					1'281.25	
10% auf Arbeitsstd.		10.00 %			128.15	
Total Arbeitsstunden netto					1'153.10	

Nebenkosten

31.12.2018		Kopien A4/sw	1.00	Stk.	0.10	0.10
31.12.2018		Kopien A4/f	15.00	Stk.	0.80	12.00
28.02.2019		Kopien A4/sw	2.00	Stk.	0.10	0.20
29.03.2019		Kopien A4/sw	27.00	Stk.	0.10	2.70
29.03.2019		Kopien A4/f	20.00	Stk.	0.80	16.00
31.05.2019		Kopien A4/sw	6.00	Stk.	0.10	0.60
Total Nebenkosten						31.60

Sonderkosten

28.02.2019	Div. Farbplots	Repro LP Copycenter	190.05	Fr.	1.00	190.05
30.03.2019	Div. Farbplots	Repro LP Copycenter	174.30	Fr.	1.00	174.30
31.05.2019	Farbplots	Repro LP Copycenter	58.45	Fr.	1.00	58.45
Total Sonderkosten						422.80

Subtotal

Mehrwertsteuer

7.70 %

Fr. 1'607.50

123.80

TotalFr. **1'731.30**

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen ?

Kopie Bauabrechnung:

Beilagen:

- Einzahlungsschein
- Auftragskontrolle
- LP Copy Center



Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Abwasser


Auftrags-Nr.: 12/190.03
Referenz-Nr.: 1907114
Rechnungsdatum: 24. Juli 2019
MWSt-Nr.: CHE-115.635.395

Summe Brutto		Fr.	1'607.50
Zuzüglich Mehrwertsteuer	7.70	Fr.	123.80
Summe Netto		Fr.	1'731.30

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
 Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Zahlung für / Versamento per / Versamento per Aargauische Kantonalbank 5001 Aarau 056 / 296 30 00 056 / 296 30 03 zugunsten von / En faveur de / A favore di Ingenieurbüro Senn AG Südallee 2 Postfach 43 CH-5415 Nussbaumen 01-200020-9 F 1 7 3 1 . 3 0 bezahlt von / Versé par / Versato da 81 01840 00005 57000 19071 14003 Gemeinde Würenlingen Bauverwaltung Dorfstrasse 13 5303 Würenlingen  Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Aargauische Kantonalbank 5001 Aarau zugunsten von / En faveur de / A favore di Ingenieurbüro Senn AG Südallee 2 Postfach 43 CH-5415 Nussbaumen 01-200020-9 CHF 1 7 3 1 . 3 0 609 0100001731301>810184000005570001907114003+ 012000209>	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 81 01840 00005 57000 19071 14003 Einbezahlt von / Versé par / Versato da Gemeinde Würenlingen Bauverwaltung Dorfstrasse 13 5303 Würenlingen	



Ingenieurbüro Senn AG

Planung & Tiefbau · 5415 Obersiggenthal

Raumentwicklung
Vermessung
Tiefbau

*UB auf Kredit 1.721.530.06
530.01*

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

5.1.19 MKG



ADI3530300F004FBELE20-2013-1-0-0
Beleg-Nr. 2013

Visum <i>H</i>	Beleg-Nr. <i>2013</i>
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>7201</i>
Konto <i>3132.00</i>	Kst 2

Nussbaumen, 19. Dezember 2018 / GM

12/190.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 3004568	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Abwasser	<i>MKG 3132.00 / 7201</i>	

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

Projektierung

- Bauprojekt
- Sonstiges Projektierung

Unsere Aufwendungen von 11.09.2018 bis 30.11.2018

Arbeitsstunden

13.09.2018	D' Agrosa Massimo	Administr. RE	0.25	h	133.00	33.25
14.09.2018	Senn Markus	Hydraulische Berechnung	1.00	h	182.00	182.00
14.09.2018	D' Agrosa Massimo	T-Bericht, PM kontrollieren und anpassen, Administr.	2.00	h	133.00	266.00
19.09.2018	Müller Gaby	Administration	0.50	h	101.00	50.50
21.09.2018	D' Agrosa Massimo	Bespr. J. Wirsching, Administr. Projektabgabe	0.25	h	133.00	33.25
21.09.2018	Wirsching Jonas	Projektmappen erstellen	1.00	h	49.00	49.00

Total Arbeitsstunden 614.00

10% auf Arbeitsstd. 10.00 % 61.40

Total Arbeitsstunden netto 552.60

Nebenkosten

28.09.2018	Kopien A4/sw	201.00	Stk.	0.10	20.10
28.09.2018	Kopien A4/f	25.00	Stk.	0.80	20.00

Total Nebenkosten 40.10

Sonderkosten

29.09.2018	Div. Farbplots	Repro LP Copycenter	87.15	Fr.	1.00	87.15 ✓
------------	----------------	---------------------	-------	-----	------	---------

Total Sonderkosten 87.15

Subtotal

Mehrwertsteuer 7.70 % Fr. 679.85

52.35

Total

Fr. 732.20

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen ? Nein

Kopie Bauabrechnung: MdA

Beilagen:

- Einzahlungsschein
- Rechnungskopie
- LP Copy Center



Gemeinde Würenlingen

Finanzverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Telefon 056 297 15 30
Internet www.wuerenlingen.ch

Rechnung Nr. 305'351

Periode 21.10.2019 - 31.01.2020
Kunden-Nr. 138
Rechnungsdatum 14.02.2020
Sachbearbeiter Gerda Laube-Tobler
E-Mail finanzverwaltung@wuerenlingen.ch

Table with 2 columns: Visum, Beleg-Nr. and 2 rows: GB, Konto. Includes handwritten marks and asterisks.



ADI5530300K470KRED0000000038530
Beleg-Nr. 38530

Gemeinde Würenlingen
Finanzverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Handwritten date: 18.2.20

Objekt: Sanierung Seilerweg / Kontrolle: H. Kalt, Seilerweg 2, 5303 Würenlingen

Meteringcode: CH100560123450000000000000007032

Schlussrechnung Strom Kredit je 1/4 WA/AW/EV/Strasse

Betrag CHF inkl.

Table with 2 columns: Description (Energie, Netznutzung, Abgaben) and Amount (242.85, 595.05, 88.55).

Rechnungsbetrag 926.45

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 15.03.2020

Summary table with columns: MwSt Zusammenstellung, MwSt Nr., MwSt Satz, Betrag CHF exkl., MwSt CHF, Betrag CHF inkl.

Handwritten list of payments: * 1.7101.5030.08 Fr. 231.60, 1.7201.5030.06 Fr. 231.60, 1.8711.5030.13 Fr. 231.60, 1.6150.5010.12 Fr. 231.65

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Main form area with sections: Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta, Einzahlung Giro, Versement Virement, Versamento Girata. Includes account numbers and amounts.

0100000926458>530300000000013800003053514+ 010885064>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione



ADI5530300K470KRED00000000039181

Beleg-Nr. 39181

Aarvia Bau AG
Fahracker 1
5303



*7.4.20
Wu*

Visum <i>Me</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2 <i>1.7201.5030.06</i>

Einwohnergemeinde Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Ingenieurbüro Senn AG
Thomas Hunn
Südallee 2
5415 Nussbaumen

Würenlingen 31.03.20320; AVB / frwa
CHE-107.139.680 MWST

EINGANG: *02.04.2020*
Ingenieurbüro Senn
Planung & Tiefbau
5415 Obersiggenthal

Schlussrechnung Nr. 200`261 / 03

Kredit

Auftrag: P1190050 Gemeinde Würenlingen Sanierung Seilerweg

Kanalisation

Arbeitsausführung vom 30.09. bis 28.02.2020

Zusammenstellung:

Schlussausmass

113'800.75 ✓

Brutto-Betrag

116'453.75

Rabatt

-4% -4'658.15 ✓

Zwischentotal

111'795.60

./. 1. Akonto Nr. 01/191`328/10

-43'200.00

./. 2. Akonto Nr. 01/191`565/10

-22'374.05

./. 3. Akonto Nr. 01/191`630/11

-45'987.65 ✓

Zwischentotal

233.90 ✓

MWST

7.7% 18.00

Netto-Betrag

Fr. 251.90 ✓

Zahlbar bis: 30.04.2020

Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

KONTROLLIERT: *02.04.2020*
Ingenieurbüro Senn
Planung & Tiefbau
5415 Obersiggenthal

9



ADI3530300F004FBELE20-2230-1-0-0
Beleg-Nr. 2230

12.3.20
 11110

Visum <i>HL</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>TR</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2

1.7101.5030.06

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
 Bauverwaltung
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

UB in KST 5030.01
1.7201.5030.06

Nussbaumen, 11. März 2020 / SM

12/190.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2003026	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Abwasser <i>Kredit</i>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung

ZUSATZAUFWAND

- Öffentlichkeitsarbeit
- Sonstiger Zusatzaufwand

Unsere Aufwendungen von 01.12.2019 bis 29.02.2020

Arbeitsstunden

02.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung	1.00	h	133.00	133.00
03.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW	0.50	h	133.00	66.50
04.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten	0.75	h	133.00	99.75
		Bausitzung				
05.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW; Pkt AW Absteckung	1.00	h	133.00	133.00
06.12.2019	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
06.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken	1.00	h	133.00	133.00
		Administratives				
		Besprechung PAW mit L. Diba				
06.12.2019	Diba Lucyna	ES Absteckung - Kontrolle; PAW AW Planaufbereitung	0.50	h	133.00	66.50
10.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW	1.00	h	133.00	133.00
11.12.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten	0.75	h	133.00	99.75
		Fixtag				
		Abklärungen Kanalisation				
11.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW	0.50	h	133.00	66.50
12.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW - Planaufbereitung	2.00	h	133.00	266.00
13.12.2019	Hunn Thomas	Kontrolle PAW Abwasser	0.25	h	133.00	33.25
13.12.2019	Diba Lucyna	Vorabzug PAW AW - Planaufbereitung; Zustellung an H. Kalt	2.00	h	133.00	266.00

18.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten Bausitzung Abklärungen PAW AW	0.75	h	133.00	99.75
19.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken	0.25	h	133.00	33.25
15.01.2020	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten Bausitzung	0.50	h	133.00	66.50
17.01.2020	Hunn Thomas	Absteckung Kontrollschacht vorbereiten Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken	0.25	h	133.00	33.25
22.01.2020	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag Administratives Div. Korrespondenzen	0.75	h	133.00	99.75
23.01.2020	Hunn Thomas	Administratives	0.50	h	133.00	66.50
27.01.2020	Schmitter Kelan	Einzelobjekte aufnehmen	1.50	h	101.00	151.50
27.01.2020	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung	1.25	h	133.00	166.25
29.01.2020	Hunn Thomas	Besprechung mit Aarvia Abklärungen PAW	0.50	h	133.00	66.50
30.01.2020	Hunn Thomas	Besprechung mit F. Walther	0.50	h	133.00	66.50
31.01.2020	Hunn Thomas	Administratives Besprechung mit F. Walther	0.50	h	133.00	66.50
31.01.2020	Diba Lucyna	PAW AW - Planaufbereitung	0.75	h	133.00	99.75
03.02.2020	Diba Lucyna	PAW AW Parz. Nr 940 Planaufbereitung	1.00	h	133.00	133.00
05.02.2020	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
05.02.2020	Diba Lucyna	PAW AW - Datenaufbereitung	1.00	h	133.00	133.00
07.02.2020	Hunn Thomas	Ausmass 1 kontrollieren	0.50	h	133.00	66.50
28.02.2020	Hunn Thomas	Ausmass Private kontrollieren Besprechung mit Aarvia	0.50	h	133.00	66.50

Total Arbeitsstunden						3'012.25
10% auf Arbeitsstd.			10.00 %			301.25

Total Arbeitsstunden netto						2'711.00
----------------------------	--	--	--	--	--	----------

Nebenkosten

31.12.2019		Kopien A4/sw	27.00	Stk.	0.10	2.70
31.01.2020		Kopien A4/sw	49.00	Stk.	0.10	4.90
31.01.2020		Kopien A4/f	6.00	Stk.	0.80	4.80
28.02.2020		Kopien A4/sw	3.00	Stk.	0.10	0.30

Total Nebenkosten						12.70
-------------------	--	--	--	--	--	-------

Subtotal				Fr.		2'723.70
Mehrwertsteuer			7.70 %			209.70

Total				Fr.		2'933.40
--------------	--	--	--	-----	--	-----------------

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein

Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Abwasser

Auftrags-Nr.: 12/190.03
 Referenz-Nr.: 2003026
 Rechnungsdatum: 11. März 2020
 MWSt-Nr.: CHE-115.635.395

Summe Brutto		Fr.	2'723.70
Zuzüglich Mehrwertsteuer	7.70	Fr.	209.70
Summe Netto		Fr.	2'933.40

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
 Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

mpfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Zahlung für / Versement pour / Versamento per Aargauische Kantonalbank 5001 Aarau zugunsten von / En faveur de / A favore di Ingenieurbüro Senn AG Südallee 2 Postfach 43 CH-5415 Nussbaumen	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Aargauische Kantonalbank 5001 Aarau zugunsten von / En faveur de / A favore di Ingenieurbüro Senn AG Südallee 2 Postfach 43 CH-5415 Nussbaumen	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungere comunicazioni	
01-200020-9 CHF 2 9 3 3 . 4 0		01-200020-9 CHF 2 9 3 3 . 4 0	
81 01840 00005 57000 20030 26007 Gemeinde Würenlingen Bauverwaltung Dorfstrasse 13 5303 Würenlingen		Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 81 01840 00005 57000 20030 26007 Einbezahlt von / Versé par / Versato da Gemeinde Würenlingen Bauverwaltung Dorfstrasse 13 5303 Würenlingen	

0100002933405>810184000005570002003026007+ 012000209>

Die Annahmestelle
 L'office de dépôt
 L'ufficio d'accettazione

17.3.20
uuu

Visum <i>lh</i>	Beleg-Nr.
GB 01	Kst 1 TR
Konto 5030.01	Kst 2

1.7201.5030.06



ADI5530300K470KRED00000000038889
Beleg-Nr. 38889

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
 Bauverwaltung
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

Nussbaumen, 11. März 2020 / SM

12/190.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2003026	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung <u>Seilerweg Abwasser</u> <i>Kredit</i>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung

ZUSATZAUFWAND

- Öffentlichkeitsarbeit
- Sonstiger Zusatzaufwand

Unsere Aufwendungen von 01.12.2019 bis 29.02.2020

Arbeitsstunden

02.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung	1.00	h	133.00	133.00
03.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW	0.50	h	133.00	66.50
04.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten Bausitzung	0.75	h	133.00	99.75
05.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW; Pkt AW Absteckung	1.00	h	133.00	133.00
06.12.2019	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
06.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken	1.00	h	133.00	133.00
06.12.2019	Diba Lucyna	Administratives Besprechung PAW mit L. Diba ES Absteckung - Kontrolle; PAW AW Planaufbereitung	0.50	h	133.00	66.50
10.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW	1.00	h	133.00	133.00
11.12.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag	0.75	h	133.00	99.75
11.12.2019	Diba Lucyna	Abklärungen Kanalisation PAW AW	0.50	h	133.00	66.50
12.12.2019	Diba Lucyna	PAW AW - Planaufbereitung	2.00	h	133.00	266.00
13.12.2019	Hunn Thomas	Kontrolle PAW Abwasser	0.25	h	133.00	33.25
13.12.2019	Diba Lucyna	Vorabzug PAW AW - Planaufbereitung; Zustellung an H. Kalt	2.00	h	133.00	266.00

18.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten Bausitzung	0.75	h	133.00	99.75
19.12.2019	Hunn Thomas	Abklärungen PAW AW Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken	0.25	h	133.00	33.25
15.01.2020	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten Bausitzung	0.50	h	133.00	66.50
17.01.2020	Hunn Thomas	Absteckung Kontrollschacht vorbereiten Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken	0.25	h	133.00	33.25
22.01.2020	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag Administratives Div. Korrespondenzen	0.75	h	133.00	99.75
23.01.2020	Hunn Thomas	Administratives	0.50	h	133.00	66.50
27.01.2020	Schmitter Kelan	Einzelobjekte aufnehmen	1.50	h	101.00	151.50
27.01.2020	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung	1.25	h	133.00	166.25
29.01.2020	Hunn Thomas	Besprechung mit Aarvia Abklärungen PAW	0.50	h	133.00	66.50
30.01.2020	Hunn Thomas	Besprechung mit F. Walther	0.50	h	133.00	66.50
31.01.2020	Hunn Thomas	Administratives Besprechung mit F. Walther	0.50	h	133.00	66.50
31.01.2020	Diba Lucyna	PAW AW - Planaufbereitung	0.75	h	133.00	99.75
03.02.2020	Diba Lucyna	PAW AW Parz. Nr 940 Planaufbereitung	1.00	h	133.00	133.00
05.02.2020	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
05.02.2020	Diba Lucyna	PAW AW - Datenaufbereitung	1.00	h	133.00	133.00
07.02.2020	Hunn Thomas	Ausmass 1 kontrollieren	0.50	h	133.00	66.50
28.02.2020	Hunn Thomas	Ausmass Private kontrollieren Besprechung mit Aarvia	0.50	h	133.00	66.50

Total Arbeitsstunden 3'012.25

10% auf Arbeitsstd. 10.00 % 301.25

Total Arbeitsstunden netto 2'711.00

Nebenkosten

31.12.2019	Kopien A4/sw	27.00	Stk.	0.10	2.70
31.01.2020	Kopien A4/sw	49.00	Stk.	0.10	4.90
31.01.2020	Kopien A4/f	6.00	Stk.	0.80	4.80
28.02.2020	Kopien A4/sw	3.00	Stk.	0.10	0.30

Total Nebenkosten 12.70

Subtotal Fr. 2'723.70

Mehrwertsteuer 7.70 % 209.70

Total Fr. **2'933.40**

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein

Visum <i>H</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2 <i>01.7201.5030.06</i>

*20.4.20
Hunn*



ADI5530300K470KRED0000000039348
Beleg-Nr. 39348

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Nussbaumen, 07. April 2020 / GM

12/190.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2004009	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Abwasser <i>Kredit</i>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung
- Ausmasskontrolle

ZUSATZAUFWAND

- Sonstiger Zusatzaufwand

Unsere Aufwendungen von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Arbeitsstunden

02.03.2020	D' Agrosa Massimo	Bespr. Th. Hunn, Abnahme, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
02.03.2020	Hunn Thomas	Schlussabnahme vorbereiten Schlussabnahme	1.75	h	133.00	232.75
03.03.2020	Hunn Thomas	Ausmassbesprechung mit F. Walther	1.75	h	133.00	232.75
06.03.2020	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
10.03.2020	Hunn Thomas	Administratives	0.25	h	133.00	33.25
11.03.2020	Diba Lucyna	PAW AW - Planaufbereitung	2.00	h	133.00	266.00
16.03.2020	Hunn Thomas	Kontrolle Ausmass	2.50	h	133.00	332.50
18.03.2020	Hunn Thomas	Administratives Korrespondenzen mit Aarvia	0.50	h	133.00	66.50
20.03.2020	Hunn Thomas	Ausmassbesprechung mit F. Walther	1.00	h	133.00	133.00
25.03.2020	Hunn Thomas	Abnahmebericht erstellt Administratives	1.25	h	133.00	166.25
26.03.2020	Hunn Thomas	Kontrolle Ausmass (2x) Besprechung Ausmass mit F. Walther (2x)	1.50	h	133.00	199.50
27.03.2020	Hunn Thomas	Kontrolle Kanalisation vor Ort	1.50	h	133.00	199.50
30.03.2020	Hunn Thomas	Besprechung mit F. Walther	0.75	h	133.00	99.75
31.03.2020	Diba Lucyna	Admin.	0.25	h	133.00	33.25

31.03.2020	Hunn Thomas	Kontrolle revidiertes Ausmass Korrespondenzen mit F. Walther Tabelle Ausführungsqualität Kanalisation erstellen	1.50	h	133.00	199.50
Total Arbeitsstunden						2'284.25
10% auf Arbeitsstd.						228.45
Total Arbeitsstunden netto						2'055.80
Nebenkosten						
30.03.2020		Plot bis 130 g	3.00	m2	20.00	60.00
31.03.2020		Kopien A4/sw	201.00	Stk.	0.10	20.10
31.03.2020		Kopien A4/f	22.00	Stk.	0.80	17.60
Total Nebenkosten						97.70
Subtotal						Fr. 2'153.50
Mehrwertsteuer						7.70 % 165.80
Total						Fr. 2'319.30

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig **(30 Tage netto)**

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen ? Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein



23.5.20
Mio

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Visum <i>He</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2 <i>01.7201.5030.06</i>

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Kredit

Nussbaumen, 12. Mai 2020 / SM

12/190.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2005044	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung <u>Seilerweg Abwasser</u>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung

ZUSATZAUFWAND

- Sonstiger Zusatzaufwand

Unsere Aufwendungen von 01.04.2020 bis 30.04.2020

Arbeitsstunden

01.04.2020	Hunn Thomas	Kontrolle Vorabzug Schlussrechnungen Abnahmebericht vorbereiten	1.50	h	133.00	199.50
01.04.2020	Schmitter Kelan	Pläne Korrekturen vornehmen	1.00	h	101.00	101.00
02.04.2020	Hunn Thomas	Kontrolle Schlussrechnungen Administratives Kontrolle PAW	2.00	h	133.00	266.00
03.04.2020	Hunn Thomas	Besprechung mit N. Ritzmann Kostenzusammenstellung Deckbelag Abnahmebericht kontrollieren Besprechung mit M. Andreoli Administratives	1.50	h	133.00	199.50
06.04.2020	Müller Gaby	Administration	0.50	h	101.00	50.50
07.04.2020	Ritzmann Nadine	PAW erstellen	2.50	h	111.00	277.50
08.04.2020	Hunn Thomas	Administratives	0.50	h	133.00	66.50
08.04.2020	Ritzmann Nadine	Adressen Eigentümer anpassen/PAW erstellen	1.50	h	111.00	166.50
09.04.2020	Hunn Thomas	Administratives	0.25	h	133.00	33.25
14.04.2020	Hunn Thomas	Administratives	0.50	h	133.00	66.50
17.04.2020	Andreoli Martin	Nummernkonzept für Werleitungskataster	0.50	h	111.00	55.50
20.04.2020	Hunn Thomas	Administratives	0.25	h	133.00	33.25
23.04.2020	Hunn Thomas	Besprechung mit F. Walther	0.50	h	133.00	66.50

Total Arbeitsstunden						1'582.00
10% auf Arbeitsstd.			10.00 %			158.20
Total Arbeitsstunden netto						1'423.80
Nebenkosten						
30.04.2020		Kopien A4/sw	54.00	Stk.	0.10	5.40
30.04.2020		Kopien A4/f	110.00	Stk.	0.80	88.00
Total Nebenkosten						93.40
Sonderkosten						
29.04.2020	Farbplots	Repro LP Copycenter	151.70	Fr.	1.00	151.70
Total Sonderkosten						151.70
Subtotal						
Mehrwertsteuer					Fr.	1'668.90
			7.70 %			128.50
Total					Fr.	1'797.40

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig **(30 Tage netto)**

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:


- Einzahlungsschein
- Rechnung-LP Copy Center



ADI3530300F004FBELE22-256-1-0-0

Beleg-Nr. 256

Aarvia Bau AG
Fahracker 1
5303 Würenlingen



Visum <i>KA</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>1R</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2 <i>1.7201.5030.06</i>

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

19.6.20
101.00

Umbuchung gem. Auftrag H.Kalt
01.7201.5030.08 / 1.7201.5030.00

Würenlingen 09.06.2020; AVB / frwa
CHE-107.139.680 MWST

Rechnung Nr. 200'541 / 05

Kredit Abwasser

Auftrag: P120017 Gemeinde Würenlingen Seilerweg

Entwässerungsleitung

Arbeitsausführung vom 29.04. bis 27.05.2020

Zusammenstellung:

Ausgeführte Arbeiten gem.

Ausmassblatt ✓

13'848.60

Brutto-Betrag

13'848.60

Rabatt

-2%

-276.95

Zwischentotal

13'571.65

MWST

7.7%

1'045.00

Netto-Betrag

Fr. 14'616.65

KA

Zahlbar bis: 09.07.2020

Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

Kostenträger 17201503000 ARA-Werterhalt

GV 24.06.11&22.06.12 / Fr. 5'525'000.00 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2022)

Geschäftsjahr: 2014/2022

Beleg	C	BeIDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
40451			5894 AARVIA BAU AGK+ Entwässerungsleitung Seilerweg 211 7.70 I	2000001		S	0.00	14'616.65			
						S		-1'045.00			
40450			1389 S. STUTZ KA K+ NALRE Saug-LKW 09.06.2020 211 7.70 I	2000001		S	0.00	538.30			
						S		-38.50			
	30.06.2020		KREDI Fakturen 211 7.7%	101102.04		S					
40455			5935 CSD INGENI K+ EURE A Honorar 211 7.70 I	2000001		S	0.00	23'020.40			
						S		-1'645.85			
	31.07.2020		KREDI Fakturen 211 7.7%	20000.01		S					
41135			4376 EUGEN MEIE K+ R AG 1. Akontozahlung 211 7.70 I	2000001		S	0.00	7'500.00			
						S		-536.20			
	31.08.2020		KREDI Fakturen 211 7.7%	20000.01		S					
41134			4922 ERNE AG BA K+ UUNTER 1. Akontozahlung 211 7.70 I	2000001		S	0.00	80'742.70			
						S		-5'772.70			
41651			4841 ENDRESS & K+ HAUSER ARA Umbau 211 7.70 I	2000001		S	0.00	935.75			
						S		-66.90			
41655			4922 ERNE AG BA K+ UUNTER Vor- und Nachklärung, ARA Umbau 211 7.70 I	2000001		S	0.00	65'782.25			
						S		-4'703.10			
41652			5935 CSD INGENI K+ EURE A Projektsteuerung, ARA Umba u 211 7.70 I	2000001		S	0.00	47'028.05			
						S		-3'362.25			
	30.09.2020		KREDI Fakturen 211 7.7%	20000.01		S					
42476			2169 CHESTONAG K+ AUTOMA Erneuerung Biologie 211 7.70 I	2000001		S	0.00	15'145.85			
						S		-1'082.85			
	30.11.2020		KREDI Fakturen 211 7.7%	20000.01		S					

*→ Kart Seilerweg
01,7201, 5030.06*

Scheuber Sabrina

Von: Kalt Herbert
Gesendet: Donnerstag, 21. April 2022 10:50
An: LÖWENBERG Jonas
Cc: BEEKMANS Sebastian; Pereira Kevin; Scheuber Sabrina
Betreff: AW: Kreditabgleich ARA Würenlingen
Anlagen: ARA ab 2014_JLO2.pdf

Hallo Jonas

So machen wir es.
Rechnung Aarvia > Umbuchen auf Seilerweg
Rechnungen Messkampagne > bleiben auf dem ARA-Kredit

Kannst du noch den Kurzbericht zur Kreditabrechnung mit Begründung Mehrkosten 10% bis morgen zustellen.

Besten Dank
Gruss Herbert

Freundliche Grüsse
Herbert Kalt
Bauverwaltung
Bauverwalter-Stv.

Dorfstrasse 13 | 5303 Würenlingen
Tel. 056 297 15 46
E-Mail: herbert.kalt@wuerenlingen.ch

Von: LÖWENBERG Jonas <j.loewenberg@csd.ch>
Gesendet: Mittwoch, 20. April 2022 20:45
An: Kalt Herbert <herbert.kalt@wuerenlingen.ch>
Cc: BEEKMANS Sebastian <s.beekmans@csd.ch>
Betreff: Kreditabgleich ARA Würenlingen

Guten Abend Herbert

Wir haben nun Baukredit und Baukostenkontrolle abgeglichen: Genauigkeit = ± 0.00 CHF

Wir haben folgende Positionen auf dem Kredit gefunden, welche wir bisher nicht in unserer Baukostenabrechnung geführt haben:

58944 Aarvia Bau: Entwässerungsleitung Seilerweg 14'616.65 CHF (inkl.) – Seite 39/41 (anbei)

- Der Verwendungszweck der Buchung von Aarvia ist mir nicht bekannt und ich vermute diese gehört nicht auf den Kredit ?

1403 ARA Betreiber: Messkampagne Kronengut: 5'652.20 CHF (inkl.) – Seite 37/41 (anbei)

6653 Rittmeyer Messkampagne Kronengut: 8'434.00 CHF (inkl.) – Seite 37/41 (anbei)

- Die Messkampagne bei Kronengut kann man thematisch sicher dem Ausbau zuordnen, da die Informationen relevant für die Dimensionierung sowie den Leistungstest waren.

Kannst du bitte die drei Buchungen sichten und mir mitteilen, wie mit diesen umgegangen werden soll.

Parallel werden wir mit dem Bericht beginnen.

Freundliche Grüsse, Jonas

Dr. Jonas Löwenberg
Abteilungsleiter Abwasser

CSDINGENIEURE 
VON GRUND AUF DURCHDACHT



CSD INGENIEURE AG
Geschäftseinheit Umwelttechnik
Bern | Brugg | Pratteln | Zürich

+41 56 544 64 33

+41 79 322 66 39

j.loewenberg@csd.ch

www.csd.ch

CSD ist auf  



ADI5530300K470KRED00000000040451

Beleg-Nr. 40451

Aarvia Bau AG
Fahracker 1
5303 Würenlingen



Visum <i>H</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>1R</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2 <i>1.7201.5030.06</i>

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

19.6.20
uuu

Würenlingen 09.06.2020; AVB / frwa
CHE-107.139.680 MWST

Rechnung Nr. 200`541 / 05

Kredit *Abwasser*

Auftrag: P1200017 Gemeinde Würenlingen Seilerweg

Entwässerungsleitung

Arbeitsausführung vom 29.04. bis 27.05.2020

Zusammenstellung:

Ausgeführte Arbeiten gem.

Ausmassblatt ✓

13'848.60

Brutto-Betrag

13'848.60

Rabatt

-2% -276.95

Zwischentotal

13'571.65

MWST

7.7% 1'045.00

Netto-Betrag

Fr. 14'616.65

H

Zahlbar bis: 09.07.2020

Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1



KANTON AARGAU

2022

Amtliche Vermessung
Nachführungskreis Baden
Gemeinde Würenlingen



ADI5530300K470KRED0000000066519

Beleg-Nr. 66519

STEINMANN Ingenieur Geometer AG
Bahnhofstrasse 40
5400 Baden
056 200 18 60
baden@steinmann-ing.ch

Gemeindekanzlei

13. Jan. 2023

Eingang

Original bei 1.6150.5010.12

Gemeindeverwaltung Würenlingen PSV
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

21.1.23 lura

Rechnung 104753
MWST-Nr. CHE-245.770.905 MWST
Rechnungsdatum 11.01.2023
Unsere Referenz Fabian Müller
Zeitraum 06.10.2020 - 23.12.2022
Zahlungskonditionen 10.02.2023 (30 Tage)

Kredit

3111.1255 Sanierung Seilerweg

Parzelle(n) Nr. 408
Mutations Nr. 2024

1/2

Visum	Hk	Beleg-Nr.	IR
GB	01	Kst 1	7201
Konto	5030.06	Kst 2	7201.5030.06

1/2

Visum	Hk	Beleg-Nr.	IR
GB	01	Kst 1	6150
Konto	5010.12	Kst 2	6150.5010.12

1 AUFTRAG

Auftragspauschale Rekonstruktion

1.00 AUFT 207.00 207.00

1 Total AUFTRAG

207.00

2 FELDARBEITEN

21 Lagefixpunkte

Aufsuchen, inkl. signalisieren (ohne Hilfsmittel)
Rekognoszierung und Messung
Messung auf Anschlusspunkt

23.00 FP 20.00 460.00
9.00 FP 143.00 1'287.00
2.00 FP 80.00 160.00

22 Grenzpunkte

Rekonstruktion Grenzpunkt inkl. Kontrolle
Abstecken nach Absteckungselementen inkl. Kontr.

6.00 GP 38.00 228.00
26.00 GP 38.00 988.00

23 Situation

Aufnahme / Einmessung Situationspunkt

25.00 PT 8.00 200.00

2 Zwischentotal FELDARBEITEN

3'323.00

Dislokationsentschädigung

9.00 % 3'323.00 299.07

2 Total FELDARBEITEN mit Zuschlag

3'622.07

3 VERSICHERUNGSARBEITEN

31 Grundtypen

Setzen eines neuen Steines (GP oder LFP)
Einlassen eines Messingbolzens
Setzen einer Röhre (mit/ohne Bolzen - ohne Beton)

4.00 ANZ ✓ 84.00 336.00
26.00 ANZ ✓ 32.00 832.00
1.00 ANZ 24.00 24.00

3 Zwischentotal VERSICHERUNGSARBEITEN

1'192.00

Dislokationsentschädigung

9.00 % 1'192.00 107.28

3 Total VERSICHERUNGSARBEITEN mit Zuschlag

1'299.28

33 Material

Bolzen
Markstein

26.00 ANZ 6.50 169.00
4.00 ANZ 24.00 96.00

Röhre	5.00 ANZ	7.50	37.50
Chromstahlrohr für Vermarkung	1.00 ANZ	13.50	13.50
3 Total VERSICHERUNGSARBEITEN			1'615.28
4 BÜROARBEITEN			
41 Lagefixpunkte			
Berechnung Instrumenten-Orientierung	2.00 FP	18.00	36.00
Berechnung neuer LFP3 mit Höhe, inkl. Orientierung	5.00 FP	90.00	450.00
Berechnung neuer LFP3 ohne Versicherung	4.00 FP	51.00	204.00
Löschen LFP, Nachführung der Pläne und Daten	3.00 FP	22.00	66.00
42 Grenzpunkte			
Berechnung Absteckungselemente für Rekonstruktion	6.00 GP	5.00	30.00
Berechnung Absteckungselemente	26.00 GP	5.00	130.00
Kontrolle nach erfolgter Absteckung	26.00 GP	7.00	182.00
43 Situation (inkl. Gebäude)			
Berechnung Situations- / Achspunkt	25.00 PT	6.00	150.00
Nachführung der Pläne: neue Situation	25.00 PT	3.00	75.00
Löschen von Situationspunkt-Koordinaten	29.00 PT	3.00	87.00
Nachführung der Pläne: gelöschte Situation	29.00 PT	4.00	116.00
44 Flächen / Register			
Kulturflächenberechnung / Nachführung Dateien	5.00 KFL	42.00	210.00
4 Total BÜROARBEITEN			1'736.00
5 ARBEITEN NACH HO33			7'180.35
Zuschlag Anwendungsfaktor (Preisbasis 1992)	20.00 %	7'180.35	1'436.07
5 Total ARBEITEN NACH HO33			8'616.42
7 ARBEITEN NACH ZEITTARIF			
Operateur	2.00 Std	137.00	274.00
- Begehung Fixpunktnetz			
Assistenten	2.00 Std	104.00	208.00
- Begehung Fixpunktnetz			
7 Total ARBEITEN NACH ZEITTARIF	4.00 Std		482.00
9 HO33 UND ZEITTARIF			9'098.42
Staatszuschlag	5.00 %	9'098.42	454.92
9 Total HO33 UND ZEITTARIF			9'553.34
Subtotal			9'553.34
MwSt 7.7 %	9'553.34		735.61
Rechnungsbetrag inkl. Mehrwertsteuer		CHF	10'288.95



ADI3530300F004FBELE23-772-1-0-0
Beleg-Nr. 772

Original bei 1.6150.5010.12

Strassenausbau Seilerweg

Kredit Ausbau 2023

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
HK			
GB	Funktion	Konto	
S. 01	div.	div	
Projektkonto / Klientenkonto			
Kredit Seilerweg			

H. 1.0220.4612.01

Kanalisation ca. 100 Std. SFr. 8'000.00

01-7201-5030.06

Strassenbau ca. 75 Std. SFr. 6'000.00

01-6150-5010.12

Wasserleitung ca. 75 Std. SFr. 6'000.00

01-7101-5030.08

Koordination, Offerten, Terminplanung
Ausmass- und Rechnungskontrolle
Eigentümerge-späche, Organisation Hauszufahrten
Feldaufnahmen, Ausführungsplan, Übertrag CAD

Elektrizität ca. 50 Std. SFr. 4'000.00

01-8711-5030.13



AD!5530300K470KRED00000000077165

Beleg-Nr. 77165

senn

GUTER PLAN.

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

materielle Kontrolle		rechperische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
HK		cl	ms
GB	Funktion	Konto	
01	7201	5030.06	
Projektkonto / Klientenkonto			

Kredit

Nussbaumen, 30. Januar 2024 / SM

12/190.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2401320	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, <u>Sanierung Seilerweg Abwasser</u>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW

Unsere Aufwendungen von 01.05.2020 bis 31.12.2023

Arbeitsstunden

15.05.2020	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung	0.75	h	133.00	99.75
27.05.2020	Diba Lucyna	PAW AW - Planaufbereitung	0.25	h	133.00	33.25
22.06.2020	Hunn Thomas	Administratives	0.50	h	133.00	66.50
20.10.2020	D' Agrosa Massimo	Fotos H. Kalt zustellen, Abgabe Höhen	0.25	h	157.00	39.25
30.11.2020	Diba Lucyna	PAW AW -Auswerten; Export zur Nachführung;	2.00	h	133.00	266.00
12.12.2022	Bill Remy	Koordination Auswertung Neubauabnahmen / Besprechung mit M. Weber	0.25	h	111.00	27.75
10.01.2023	Weber Marcel	Bearbeitung Datengrundlagen; Auswertung K-TV	4.00	h	111.00	444.00
12.01.2023	Weber Marcel	Auswertung K-TV; ZB erstellt; Angrenzende Hausanschlüsse, an Anschlüsse öffentliche Leitung, angepasst.	1.00	h	111.00	111.00
16.01.2023	Weber Marcel	Schachtbezeichnung an LK angepasst	0.25	h	111.00	27.75
16.01.2023	Bill Remy	Überprüfung/QS Zustandsbeurteilung Neubauabnahme S. Stutz Kanalreinigung AG	0.50	h	111.00	55.50
17.01.2023	Bill Remy	Aufbereitung zur Katasternachführung Pendenzenbesprechung mit Teamleiter	0.25	h	111.00	27.75
18.01.2023	Hunn Thomas	Administratives	0.25	h	133.00	33.25
Total Arbeitsstunden						1'231.75
10% auf Arbeitsstd.						123.20
Total Arbeitsstunden netto						1'108.55

Nebenkosten

29.05.2020	Kopien A4/sw	6.00	Stk.	0.10	0.60
29.05.2020	Kopien A4/f	3.00	Stk.	0.80	2.40
29.06.2020	Kopien A4/f	1.00	Stk.	0.80	0.80
30.01.2023	Kopien A4/f	1.00	Stk.	0.80	0.80
Total Nebenkosten					4.60

Subtotal

Mehrwertsteuer

Fr. 1'113.15
7.70 % 85.70

Total

Fr. 1'198.85

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein



AD13530300F004FBELE24-448-1-0-0
 Beleg-Nr. 448

Original bei 1.6150.5010.12

Strassenausbau Seilerweg

Kredit Ausbau 2024

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
H			
GB	Funktion	Konto	
S 01	div	div	
Projektkonto / Klientenkonto			
Kredit Seilerweg			

H 1.0220.4612.01

Strassenbau ca. 50 Std. SFr. 4'000.00

S 01-6150-5010.12

Kanalisation ca. 15 Std. SFr. 1'200.00

S 01-7201-5030.06

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle		Zahlungsfreigabe	
M		M		M	
GB	Funktion	Konto	GB	Funktion	Konto
01	6150	5010.12	01	7201	5030.06
Projektkonto / Klientenkonto			Projektkonto / Klientenkonto		



aarvia
AUF WISSEN GEBAUT.

Bauverwaltung Würenlingen
Dorfstrasse 13
CH-5303 Würenlingen
Schweiz

je 1/2

Aarvia Bau AG
Fahracker 1
5303 Würenlingen

+41 58 252 50 00 Telefon

bau@aarvia.ch E-Mail

CHE-107.139.680 MWST MwSt-Nr.

Fritz Walther

+41 58 252 50 21 Telefon

fritz.walther@aarvia.ch E-Mail

Original bei 1.6150.5010.12

Kredit Seilerweg

Schlussrechnung 240`366 / 07

Datum: 24.07.2024

Projekt **P1249002 Würenlingen Sanierung Seilerweg**

Objekt-Nr.: Strassenbau / Kanalisation

Werkvertrag: 06.06.2019

Arbeitsausführung 30.09.2019 bis 04.06.2024

Zusammenstellung:

111	REGIEARBEITEN		6'786.95
112	PRÜFUNGEN		3'079.50
113	BAUSTELLENEINRICHTUNG		2'713.20
116	HOLZEN UND RODEN		955.00
117	ABBRÜCHE UND DEMONTAGEN		4'314.35
151	BAUARBEITEN FÜR WERKLEITUNGEN		24'284.40
211	BAUGRUBEN UND ERDARBEITEN		9'628.70
221	FUNDATIONSSCHICHTEN FÜR VERKEHRSANLAGEN		7'241.80
222	PFLÄSTERUNGEN		16'864.70
223	BELAGSARBEITEN		30'791.75
237	KANALISATIONEN UND ENTWÄSSERUNGEN		19'729.10
	Total Brutto		126'389.45
	Rabatt	-4% (126'389.45)	-5'055.60
	Zwischentotal		121'333.85
	./ 1. Akontorechnung 01/191`566/10	(121'333.85)	13'387.80
	./ 2. Akontorechnung 01/191`632/11	(94'330.75)	13'615.30
	./ 3. Akontorechnung 01/200`260/03	(21'547.10)	72'783.65
	Zwischentotal		21'547.10
	MWST	8.1% (21'547.10)	1'745.30

Total CHF inkl. MwSt

Fr. **23'292.40**

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto



ADI5530300K470KRED0000000083964
Beleg-Nr. 83964

Original bei 1.6.150.5010.12

je 1/2

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
M		W	W
GB	Funktion	Konto	
01	6150	5010.12	
Projektkonto / Klientenkonto			



Bauverwaltung Würenlingen
 Dorfstrasse 13
 CH-5303 Würenlingen
 Schweiz

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
M		W	
GB	Funktion	Konto	
01	7201	5030.06	
Projektkonto / Klientenkonto			

Aarvia Bau AG
 Fahracker 1
 5303 Würenlingen

+41 58 252 50 00 Telefon
 bau@aarvia.ch E-Mail
 CHE-107.139.680 MWST MwSt-Nr.

Fritz Walther
 +41 58 252 50 21 Telefon
 fritz.walther@aarvia.ch E-Mail

Kredit Seilerweg

Teuerungsrechnung 240'375 / 07

Datum: 24.07.2024

Projekt **P1249002 Würenlingen Sanierung Seilerweg**

Objekt **Strassenbau / Kanalisation**

Werkvertrag: 06.06.2019

Arbeitsausführung 30.09.2019 bis 04.06.2024

Zusammenstellung:

111	Teuerung gem. PKI		2'071.60	80%	<u>1'657.30</u>
	Rabatt	-4%	(1'657.30)		-66.30
	Zwischentotal				1'591.00
	MWST	8.1%	(1'591.00)		<u>128.85</u>

Total CHF inkl. MwSt

Fr. 1'719.85

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto



ADI5530300K470KRED00000000083965
Beleg-Nr. 83965

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
[Handwritten Signature]		[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]
GB	Funktion	Konto	
01	7201	5030.06	
Projektkonto / Klientenkonto			

Kredit

Nussbaumen, 30. Juli 2024 / KD

12/190.03

Schlussrechnung	Ref. Nr.: 2407333	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Abwasser		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung



ADI5530300K470KRED00000000083966

Beleg-Nr. 83966

Unsere Aufwendungen von 01.01.2024 bis 30.07.2024

Arbeitsstunden

17.01.2024	Mühlebach Sonja	Administration	0.25	h	101.00	25.25
17.07.2024	Stalder David	Abklärungen, Feldvorbereitung	0.50	h	157.00	78.50
18.07.2024	Stalder David	Nachführung PAW, Datenexport und Datenabgabe	1.50	h	157.00	235.50
18.07.2024	Butum Davor	SA Einmessen	0.50	h	133.00	66.50
19.07.2024	Bill Remy	Abgleich Schachthöhen Dataver	0.25	h	133.00	33.25
30.07.2024	Hunn Thomas	Begründung Kostenunterschreitung erstellen Projektabschluss	1.25	h	133.00	166.25

Total Arbeitsstunden						605.25
10% auf Arbeitsstd.		10.00 %				60.55
Total Arbeitsstunden netto						544.70

Subtotal				Fr.		544.70
Mehrwertsteuer		8.10 %				44.10
Total				Fr.		588.80

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen ? Ja

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein

Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Abwasser

Auftrags-Nr.: 12/190.03
Referenz-Nr.: 2407333
Rechnungsdatum: 30. Juli 2024
MWSt-Nr.: CHE-115.635.395

Summe Brutto		Fr.	544.70
Zuzüglich Mehrwertsteuer	8.10	Fr.	44.10
Summe Netto		Fr.	588.80

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH94 3076 1500 1163 1200 1
Ingenieurbüro Senn AG
Südallee 2
5415 Nussbaumen

Referenz
81 01840 00005 57000 24073 33001

Zahlbar durch
Gemeinde Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Währung Betrag
CHF 588.80

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag
CHF 588.80

Konto / Zahlbar an
CH94 3076 1500 1163 1200 1
Ingenieurbüro Senn AG
Südallee 2
5415 Nussbaumen

Referenz
81 01840 00005 57000 24073 33001

Zusätzliche Informationen
Auftrag vom 30.07.2024
//S1/10/2407333/11/240730/20/12/190.03/30/1 15635
395/31/240101240730/32/8.1/40/0:30

Zahlbar durch
Gemeinde Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen